

**«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия № 07
«Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования»
подпрограммы «Общее образование»
муниципальной программы «Образование»**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2024 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|--|--|---|---|-----------------------------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Городской округ Химки Московской области | Внесение изменений в план-график, подготовка закупочной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ по проведению работ по капитальному ремонту зданий; контроль исполнения обязательств подрядчиками; приемка выполненных работ; финансирование обязательств по контрактам | МКУ "Управление строительства": Руководитель учреждения; МКУ ЦБО: Руководитель | - | - | + | - | В ДОУ по адресу МБОУ Лицей № 7 ул. Ватутина 7, выполнены работы по капитальному ремонту, Строительство ДОУ по адресу ул. Юбилейный проспект 28а |
| 2. | | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Городской округ Химки Московской области | Внесение изменений в план-график, подготовка закупочной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ по оснащению отремонтированных зданий средствами обучения и воспитания; контроль исполнения обязательств подрядчиками; приемка выполненных работ; финансирование обязательств по контрактам | МКУ "Управление строительства": Руководитель учреждения; МКУ ЦБО: Руководитель | - | - | + | + | Оснащены средствами обучения построенные и отремонтированные здания |

Заместитель Главы городского округа _____ А.Э. Ватутина

».